

ESCLARECIMENTOS REFERENTES À REUNIÃO DIA 22/10/2021 DA BAMIN COM A COMISSÃO DE REPRESENTANTES DOS BAIROS MATINHA E GERAIS, PARA APRESENTAR AS AÇÕES E SOLUCIONAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS CAUSADOS A COMUNIDADE, DEVIDOS SUAS ATIVIDADES NO PATIO DE EMBARQUE DO MINÉRIO DE FERRO CONFOME ACORDOS NA MANIETÃO DO DIA 24/09/2021.

BAMIN		MINA PEDRA DE FERRO	
TÍTULO: Reunião com Comissão dos bairros Gerais e Matinha - Licínio de Almeida		UNIDADE: Terminal de Licínio	PÁGINAS: 4
Data: 22/10/2021		Nº DA ATA: 2ª	REV. 0
<p>Participantes:</p> <p>Fernando Carneiro – Diretor de Operações – BAMIN <i>Fernando</i></p> <p>Marcelo Dultra – Gerente Geral MA e RC – BAMIN <i>Dultra</i></p> <p>Sandro Araújo – Gerente de Construção – BAMIN <i>Sandro</i></p> <p>Joab Moura da Silva – Analista de Rel. Com - BAMIN <i>Joab</i></p> <p>Juscilene Pereira – Líder Com. Bairro Matinha <i>Juscilene</i></p> <p>Ângela Souza – Líder Comum. Bairro Matinha <i>Ângela</i></p> <p>Milton Mascarenhas – Líder Com. Matinha <i>Milton</i></p> <p>José Euvaldo Souza Alves – Morador Matinha <i>José</i></p> <p>Izaías Souza – Líder Com. Bairro Gerais <i>Izaías</i></p> <p>Erlan Batista – Vereador e Líder Com. Bairro Gerais <i>Erlan</i></p> <p>Gilmar Rodrigo dos Santos – Morador Gerais <i>Gilmar</i></p> <p>Frederico Vasconcelos – Prefeito Mun. De Licínio <i>Frederico</i></p>			
ITENS INFORMATIVOS			
<p>A reunião iniciou às 14:22 horas, horário de Brasília, de forma presencial. Fernando faz a abertura informando sobre os 13 pontos da ATA do Plano de ação, passa a palavra aos líderes que se manifestam sobre o Feedback e os pontos colocados na 1 reunião. O Sr. Izaías informa sobre a melhora parcial. O Sr. Euvaldo inicia a fala informando que as 8 residências em frente ao Pátio de carregamento da Av. Álvaro Brito Alves, estão sendo prejudicadas em relação ao Particulados nas residências, a concha da máquina acaba elevando com a vento o minério impactando os imóveis com o carregamento dos vagões, solicita a redução do minério e carregamento para amenizar a situação.</p> <p>1-) Fernando acrescenta que tem tirado 1 trem por dia, que tem 1 procedimento que é umectar a pilha antes de cada carregamento parcial do trem, foi aplicado os polímeros no dia 30.9 para amenizar o particulado, está no projeto avaliar o enclausuramento com o sombrite e também reduzir a quantidade de minério no terminal, está deixando estoque na mina para reduzir a quantidade de minério no Terminal.</p> <p>2-) Aguardando a chegada do material (Requisição de compra) RC, para aplicação do polímero e sombrite. O Francisco Coelho vai acompanhar e registrar os trabalhos no Terminal e convidar 3 representantes para acompanhamento.</p> <p>3-) Irá verificar a viabilidade da altura do Wind Fence, o consultor Saulo já compareceu no Terminal para emissão do parecer até dia 31.10, se for viável irá executar, se não for viável irá constar a justificativa em relatório. O Wind Fence que cedeu vai ser corrigido com celeridade.</p> <p>4-) A empresa Pistelli realizou a visita no Terminal no dia 16/10/2021 está analisando a viabilidade de enclausuramento da pilha e do pátio de carregamento, Fernando solicita aos líderes 1 prazo maior para o estudo do enclausuramento até dia 19/11 para análise detalhada, e ter a resposta na próxima reunião que acontecerá no dia 26/11. Fernando acrescenta que se não for viável vai analisar a possibilidade de estocagem em outro pátio.</p>			

NOVAS AÇÕES					
N.	AÇÃO (O QUE)	QUANDO	QUEM?	STATUS	COMENTÁRIO
01	Aplicar polímero nas pilhas de minério de ferro que estão mais tempo inativas	Até 01/10/21	Francisco Coelho	Em andamento	Até que as medidas de controle estejam implantadas, aplicação do Polímero a cada 15 dias
02	Aquisição do sombrite para cobrir pilhas de mangas	Até 31/10/21	Francisco Coelho	Em andamento	
03	Avaliar tecnicamente a viabilidade de aumentar a altura do Wind Fence (sombrite) na divisa do Terminal com o bairro da Matinha	Até 31/10/21	Fernando Carneiro	Em Espera	
04	Estudar a viabilidade técnica de sistema tipo estufa para enclausuramento da pilha de minério de ferro do pátio interno de produto e de todo o pátio de carregamento ferroviário	Até 31/10/21	Fernando Carneiro	Em análise	
05	A BAMIN está propondo que a ajuda de custo seja feita na forma de uma cesta básica de qualidade para que as famílias ao receber o benefício possam economizar no valor e reverter em outras coisas.	Até 15/10/21	Marcelo Dultra	Atrasado	
06	Criação da Comissão de Acompanhamento composta por 6 representantes das Comunidades e implantação de uma sistemática com reuniões mensais.	29/09/21	Marcelo Dultra	Concluído	
07	Ampliação do Projeto Circuito do	Até 15/10/2021	Marcelo Dultra	Em andamento	

5-) Fernando informa que teve 1 atraso e o setor de suprimentos já está finalizando a licitação, Marcelo cobra dos líderes 1 relação com os nomes para aquisição do benefício. Juscilene acrescenta informando sobre as casas situadas na frente do Terminal próximos a feira. (8 casas). Fernando autoriza a inclusão das 8 famílias. Fernando enfatiza que o benefício é temporário até a resolução e organização do particulado no Terminal.
O Senhor Milton solicita um sistema cadastral do bairro da Matinha para mapear os moradores do bairro da Matinha. Fernando ressalta 1 cesta básica por logradouro (residência).

6-) A Comissão já está firmada (Assembleia mensal) com os líderes e 1 convidado de cada bairro

7-) O processo de contratação dos colaboradores do Projeto Circuito do Lixo está em andamento com a empresa 3ª Setor.

8-) Dr. Fred inicia a fala informando que está alinhando com o Secretário, solicita o apoio da Bamin e acrescenta que será de grande valia a qualificação e capacitação dos profissionais e dar oportunidade e atendimento ao mercado de trabalho em diversas áreas de atuação. Fernando ressalta especificar os cursos para assim atender o perfil através do SENAI. Fernando enfatiza que a Carla Fabri do RH com a apoio da SETRE implante 1 sistema para atender aos perfis dos cursos.

9-) Fernando informa que se for investir sobre os 6 kms de asfaltamento, que o custo mencionando de 1 milhão anteriormente é superior, diversos prefeitos anseiam pelo asfaltamento completo da BA-156, Fernando enfatiza que a Bamin não tem como custear o asfaltamento completo da BA-156. Está em negociação com o Dr. Fred e o poder público, ainda não está definido sobre a tratativa do asfalto. Aguardando a resposta.

10-) A 1 etapa do asfaltamento do Desvio Fernando informa que a 1ª fase está a cargo da PMLCA, o fornecimento e o transporte da brita e emulsão asfáltica por parte da Bamin, Dr. Fred só consegue iniciar em 2022 a 1ª fase do desvio. Fernando sugere abordar sobre o assunto em 2022, e solicita o Dr. Fred comunicar a Bamin 30 dias antes. Fernando acrescenta que o fluxo das carretas foi reduzido a partir do dia 20/10, com a empresa G7 devido ao deslocamento das carretas para o estado de Minas Gerais pela BA-263. (Licínio/Urandi).

11-) Fernando informa que o projeto conceitual da 2ª fase está pronto, agora apresentar ao Gestor Municipal Dr. Fred para aprovação e discussão dos detalhes do mesmo.

12-) Foi avaliado o relatório Sandro contratou a empresa para reparo da Avenida Rui Barbosa, está em análise os reparos com rejunte, redutores de velocidade (quebra-molas), pintura dos canteiros e dos meios-fios (guia). O Sandro na próxima reunião vai declarar o prazo do início das obras.

13-) Foram desligados no dia 28.9.2021 as sirenes de ré dos equipamentos que operam no pátio de carregamento Ferroviário.

A 3ª reunião está confirmada para o dia 26.11.2021 as 14h00.

Fernando finaliza a fala relatando o diálogo aberto e aproximação com as comunidades e a circunvizinhança do Terminal de Licínio. Ângela relata que o pó diminuiu no Bairro da Matinha por 1 período breve, após 8 dias retornou de forma constante o particulado no bairro em questão. A Líder Comunitária destaca e agradece a Bamin a dedicação e a doação dos brinquedos no dia das Crianças em nome dos moradores da Matinha. O Senhor Izaías agradece também o apoio e a doação dos brinquedos e a Capacitação do Programa Viva Cidadania a importância do projeto no município. Nada mais a acrescentar a reunião se faz encerrar às 16h56.

08	Lixo (contratação de 20 auxiliares)				
08	Apoio da BAMIN em parceria com a Prefeitura junto ao Sine Bahia para realização de cursos de capacitação de mão de obra e execução de cursos técnicos para comunidade.		Marcelo Dultra	Em espera	Depende de uma confirmação de prazo e disponibilidade do equipamento da SETRE.
09	BAMIN irá avaliar a viabilidade de investir com o asfaltamento dos 6 kms entre o mata burro da comunidade do Louro até Licínio de Almeida	Até 30/11/2021	Fernando Carneiro	Em Espera	
10	BAMIN arcará com os custos com aquisição e transporte da brita e emulsão asfáltica para o desvio.		Fernando Carneiro	Em Espera	Prazo será informado pela Prefeitura Municipal que será responsável pela execução da obra
11	BAMIN está realizando o estudo de viabilidade da avenida contorno. Conclusão do projeto da avenida de contorno (segunda fase do desvio)	Até 30/11/2021	Fernando Carneiro	Em Espera	
12	Avaliar relatório técnico enviado pela Prefeitura solicitando os reparos na Avenida Rui Barbosa ocasionados pela ação da varredreira.	Até 30/10/2021	Fernando Carneiro	Em espera	
13	Reduzir o volume da sirene de ré das carregadeiras que fazem o embarque ferroviário	Até 01/10/2021	Francisco Coelho	Concluído	